



**LICITACIÓN PÚBLICA N° 025/2016**  
**"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN –**  
**DATACENTER" PROYECTO RN-2015-AEN**

**ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS**

<b>TEMAS TRATADOS</b>	<b>ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN</b>
<b>17.</b> Página 23 punto E12 inciso a) Se considera que no se está tomando en cuenta humidificador como repuesto y al este tratarse de un componente consumible se sugiere que ENTEL solicite como repuestos un (1) humidificador por cada equipo para que sea utilizado durante el tiempo de garantía?	<b>Se requiere 2 humidificadores por cada modelo de aire acondicionado</b>
<b>18.</b> Página 24 punto E17, Consideramos que se tratan de equipos especiales y su fabricación toma más del tiempo normal por lo que solicitamos ampliación en el tiempo de provisión de equipos a 150 días calendario.	<b>Se amplía a 135 días calendario.</b>
<b>19.</b> Página 24 punto E18, Solicitamos ampliación en el tiempo de instalación a 60 días calendario debido a la complejidad y cuidado que hay que tomar en la misma.	<b>Se amplía a 50 días calendario.</b>
<b>22.</b> Página 30 punto K16, Se solicita ampliación al tiempo de instalación a 70 días calendario en caso de que más de 1 ítem sea adjudicado al mismo proveedor.	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Caso 1, Si el oferente se presenta a un ítem</b>, el tiempo para la instalación de los equipos, componentes y materiales de instalación es de Cuarenta (40) días calendario a partir de autorización de parte de ENTEL S.A.</li><li>- <b>Caso 2. Si el oferente se presenta a dos más ítems</b>, el tiempo para la instalación de los equipos, componentes y materiales de instalación es de Sesenta (60) días calendario a partir de la autorización de parte de ENTEL S.A.</li></ul>
<b>24.</b> Página 31 Tabla AA-1, consideramos que no están claras las columnas de TIPO, TIPO DE DESCARGA y MONTAJE en la mayoría de los numerales, se solicita favor aclarar el siguiente desglose: <ul style="list-style-type: none"><li>- N° 1 y 2, en la columna TIPO DE DESCARGA dice FRONTAL PISO FALSO, favor aclarar si la descarga de aire es <b>tipo downflow para piso técnico o será montado sobre piso técnico y debe tener descarga frontal inferior (con rejilla en la parte frontal inferior)</b></li><li>- N° 4, en la Columna TIPO dice equipo MOCHILA pero en la columna MONTAJE dice PARED/TECHO, creemos que hay un error porque solamente debería decir PARED, favor aclarar.</li><li>- N° 5, 6, 7, 9 y 11 en la columna TIPO DE</li></ul>	<b>Se actualiza la tabla AA-1</b>



<b>TEMAS TRATADOS</b>	<b>ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN</b>
<p>DESCARGA dice FRONTAL INFERIOR PISO FALSO, favor aclarar si la descarga de aire es <b>tipo downflow para piso técnico o será montado sobre piso técnico y debe tener descarga frontal inferior (con rejilla en la parte frontal inferior)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N° 8 y 14, en la columna TIPO DE DESCARGA dice FRONTAL SUPERIOR INTERCONEXIÓN A DUCTO SUPERIOR PRINCIPAL, favor aclarar si la descarga de aire es <b>tipo upflow para acople a ducto o debe tener descarga frontal superior (con rejilla en la parte frontal superior)</b></li><li>- ítem 11, en la columna TIPO dice INDOOR, creemos que hay un error y debería decir SPLIT.</li><li>- ítem 15, en la columna TIPO dice INDOOR, creemos que hay un error y debería decir SPLIT COMPACTO.</li></ul>	
<p><b>25.</b> 3.2 se tiene una tabla 1 de requerimiento solicita 10 unidades del ítem 5 y el detalle AA-1 la cantidad según los sitios sería 12.</p>	<p><b>Se añade la columna "N° Ítem" para la identificación al que pertenece cada equipo.</b></p>
<p><b>ENTEL ACLARA</b></p>	<p><b>LAS ISLAS CON DOBLE FILA DE GABINETES TENDRÁN UN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 25KW. CONSIDERAR EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN UN CRECIMIENTO FUTURO DE 20% PARA CADA ISLA.</b></p> <p><b>EL OFERENTE DEEBE CONSIDERAR LOS FACTORES NECESARIOS PARA DETERMINAR LA POTENCIA EFECTIVA DE CLIMATIZACIÓN.</b></p>