



LICITACIÓN PÚBLICA 11/2014

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 12/03/2014 HORA DE INICIO: 16:10 HORA DE CONCLUSIÓN: 16:53

PARTICIPANTES:

POR ENTEL S.A.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Nicolas Togo	Planificación de Proyectos	
2	Marcos Pereira	Planificación de Proyectos	
3	Wilson Orellana	Adquisiciones	
4	Nancy Patty	Adquisiciones	
5	Waldo Rodriguez	Asesor Legal	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ALL SERVICE C&C SRL.	Erwin Carreño Cuadrado	70125584- allservice@accelerate.com	
2	HANSA LTDA.	Daniel Luna	77228356-dluna@hansa.com.bo	
3	AMPER SRL	Jimmy Callisaya	70119459- jimmy.callizaya@amperonline.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
Aclaraciones de ENTEL S.A.	ENTEL no solicitará una mejora de precio, el proveedor deberá realizar su mejor oferta económica. El proveedor debe entregar la documentación y su respuesta a la nota de aceptación en el plazo indicado.	
ALL SERVICE-El tiempo de entrega a partir de cuando se contabiliza.	A partir de la suscripción del contrato.	



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN	MODIFICACIÓN
La forma de pago- indica contra entrega de equipos.	Si, la forma de pago se realiza contra entrega de equipos máximo hasta un 80% y un 20 % contra instalación.	
Página 7-punto 9.2.2 existe una contradicción con la parte II que indica 80 mandatorio y 20 calificable	Se revisará y se publicará la aclaración.	
Características Generales y específicas. Pag.13	No es necesario anotar el detalle en las celdas que aparecen las líneas segmentadas.	
Punto 4.12 pag.20 item 1 especifica flujo de aire frontal, es equipo modular con flujo frontal?	Se conoce dos tipos de Split, dependiendo del tipo de survey, se montará en el piso y el flujo de aire será por la parte frontal inferior.	
Item 2- página 12	Dependiendo del tipo de survey se montará en el techo o sobre la pared	
Item 3- página 12	El equipo debe distribuir el aire por piso falso.	
Los ítems de 1 al 4 contempla humidificadores o resistencias eléctricas?	No son necesarias por ser equipos pequeños. No requieren resistencias ni humidificadores.	
En el cuadro 4.11 pag.19 criterios mandatorios.	Si se aclara que son puntos mandatorios (se publicará el cuadro corregido).	
HANSA- Item 1, es posible ofertar los de tipo mochila.	No es posible, tiene que ser tipo Split.	
El ítem 2 tiene que ser montado sobre pared, puede ser tipo rack.	Debe ser montado sobre pared, no se acepta tipo rack.	
Tiempo de provisión - se puso 100 días provisión y 20 días es instalación. Se puede ampliar a 120 días la provisión y 30 días la instalación.	Es el plazo solicitado en el proyecto. Se analizará si más de una empresa, solicita mediante nota una ampliación de plazo justificando las razones.	
Las estaciones del listado están listas? Existen equipos instalados?	Si todas están en operación. No es necesario la instalación o desinstalación no se contempla estos servicios, se trata de una instalación nueva.	