



## LICITACIÓN PÚBLICA N° 016/2016

### "INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA AEREA Y SUBTERRANEA Y PROVISION DE MATERIALES"

#### ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 7/03/2016 HORA DE INICIO: 10:35 HORA DE CONCLUSIÓN: 11:32

#### PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Saul Lobaton	Tecnología	
2	Abdel Quintanilla	Tecnología	
3	Jaime Vargas Palomo	Asesor Legal	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Nancy Patty	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	ITECSA	Diego Beltran	72539033- beltran1_diego@hotmail.com	
2	ABROS TECHNOLOGIES S.A.	José Pareja	71228112- jose.pareja@abrostec.com	
3	PETRO INTEGRACIÓN	Gregorio Mamani	71796960- greco7greco@gmail.com	
4	FITEL S.R.L.	David Padilla	3481131-72111603- dpadilla@fitelsrl.net	
5	EMCOSAN S.R.L.	Marcos Hoyos	67757414- emcosan.srl.bol@gmail.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
El Asesor Legal	Aclara y recomienda a los proveedores que deben cumplir a cabalidad con los documentos mencionados y solicitados en el sobre A del TBC. La declaración de Integridad debe ser llenado por el representante y los responsables del proyecto.



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Adquisiciones	Recomienda que deben revisar los documentos presentados y cumplir con las características solicitadas. Las empresas nuevas deben tramitar la Certificación en FUNDEMPRESA el registro de vigencia. Adicionalmente se recomienda que a partir de abril del 2016 deben presentar Estados Financieros de la gestión (año) 2016.
Aclaración ENTEL S.A.	<b>Tiempo de Entrega:</b> Los tiempos se detallan de la siguiente manera: <b>1) Relevamiento y plan de tendido:</b> El cual deberá ser presentado con toda la información para su aprobación, trabajo que debe realizarse en 10 días calendario contabilizado a partir de la suscripción del contrato. <b>2) Aprobaciones:</b> Una vez se cuente con todos los permisos aprobados (uso de infraestructura de la ABC, Cooperativas Eléctricas y Gobiernos Municipales) Entel S.A. emitirá la orden de proceder (Inicio de Obras) documento con el cual se contabilizará el tiempo de ejecución por cada tramo de instalación. Siendo este un tiempo variable no atribuible al proveedor no será causal de penalidades. <b>3) Entrega de Obra:</b> El tiempo de entrega del Tramo es de 70 días calendario, contabilizados a partir de la orden de Entel S.A.
<b>ITECSA</b> -No existen ítems para tendido aéreo.	La gran totalidad del trabajo es subterráneo, no será de magnitud tendido aéreo, sin embargo se detallarán los ítem para tendido aéreo se publicará en la página WEB.
Las radiobases están en edificios o son torres.	Se realizará los enlaces a gabinetes existentes. Todos son Outdoor.
En el tipo de cámara 2FR las tapas son metálicas o de concreto.	Entel aclara que las tapas deben ser metálicas.
<b>ABROS TECHNOLOGIES S.A.</b> -El volumen del relleno compactado es menor a 10cm por qué.	En la tabla cantidades referenciales los datos son correctos.
En los cruces subterráneos se utilizará tritubo y PVC o solo tritubo.	Se debe utilizar ambas.
En los cruces de puentes y canales se utilizará HG, PVC o tritubo.	Según la exigencia de la alcaldía se utilizará el tipo de material que se requiera.
Se colocarán mojones.	Deben estar en la plano as built.
Es difícil utilizar maquinaria en la ciudad en terreno suave.	Si, deben tener cuidado se debe tomar en cuenta este aspecto el terreno suave.
<b>PETRO INTEGRACIÓN</b> La excavaciones se realizan en acera o en calzada.	Depende de los permisos.
No contempla reposición de cemento, de acera, etc.	Se deberá ver en el survey. Se añadirá un ítem estimado y se publicará en la página WEB.
Para construcción de las cámaras será necesario las pruebas de dosificación.	Si debe ser contemplado por el proveedor.
La tapa metálica será provisto por ENTEL.	Se consultará si ENTEL puede proveer la tapa metálica. Se publicará en la página WEB.
<b>FITEL S.R.L.</b> para entregar el enlace ENTEL solicita un patchcord.	No es necesario la entrega por el proveedor, solo las bandejas fusionadas. La red actualmente está en operación.
El tipo de tapa debe ser de una sola o doble.	En este caso debe ser la doble.
<b>EMCOSAN- no tiene consultas.</b>	-----