



LICITACION PÚBLICA N° 077/2015

"INSTALACIÓN DE CALBE DE FIBRA OPTICA DD Y ADSS EN SANTA CRUZ"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 21/09/2015 HORA DE INICIO: 10:20 HORA DE CONCLUSIÓN: 11:03

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
1	Abdel Quintanilla	Tecnología	
2	Rolando Limachi	Tecnología	
3	Bruce Rojas	Asesor Legal	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Nancy Patty	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	EMPRESA	NOMBRE	Teléfono – email	FIRMA
1	STS BOLIVIA LTDA.	Roger Paz	71522011-rpaz@sts.com.bo	
2	ATC INGENIERIA	Jhony Aruquipa	72520290-jaruquipa@atcing.com	
3	TRACTEL SRL.	Rudy Poma	73581198-andrea.goitia@tractelsrl.com	
4	ABROS TECNOLOGIES	Indira Zapana	75800777-indira.zapana@abrostec.com	
5	ARSLAN TELECOMUNICACIONES	Porfirio Lluyto	2900382-76728322-porfirio.lluyto@gmail.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
El Asesor Legal	Aclara y recomienda a los proveedores que deben cumplir a cabalidad con los documentos mencionados y solicitados en el sobre A del TBC.



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Adquisiciones	Recomienda que deben revisar los documentos presentados y cumplir con las características solicitadas. Las empresas nuevas deben tramitar la Certificación en FUNDEMPRESA el registro de vigencia.
Aclaraciones de la Unidad Solicitante	En las tablas de criterios de calificación deben poner la palabra cumple, y poner al lado las referencias puntuales, enumerar las páginas. En el punto 15 página 18 se aclara que el requerimiento es mandatorio.
ATC INGENIERIA	
1. En el Ítem 4 "TRAMOS DE INSTALACIÓN" Ítem 4.1: Samaipata – Santa Cruz La red de Entel en el anillo, tiene 1 tritubo de tendido, cuantos ductos están siendo ocupados actualmente? En el caso de que esté ocupado el ducto 1 y 2 del tritubo, entonces se tendrá que hacer el tendido por el ducto 3....y en una parte del tramo por diferentes razones y circunstancias el ducto 2 pasa al ducto 3 SE CRUZA, que solución dará ENTEL???	La Red de Entel S.A. cuenta con un Tritubo instalado, para la instalación del proyecto se dispone de UN DUCTO LIBRE. Si se diera el caso mencionado de cruce de ductos, la empresa adjudicada debe reparar la anomalía.
2. En el Ítem 5 "MATERIALES A SER PROVISTOS POR ENTEL S.A." Ítem 5.1: Fibra Óptica Se entiende el tipo de Fibra ADSS, explicar el tipo DD/4200m?	El trabajo se debe realizar sobre canalización existente (95% del proyecto aproximadamente). Por lo tanto se debe utilizar fibra tipo DD.
3. En el Ítem 5 "MATERIALES A SER PROVISTOS POR ENTEL S.A." Ítem 5.3: Tritubo de PVC de Alta Densidad Si el proyecto trata de un tendido de subterráneo sobre la red existente, en que tramo tiene previsto tender el tritubo mencionado?	El TBC especifica la instalación de Tritubo.
4. En el Ítem 12 "RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL DERECHO DE VÍA (DDV)." Por experiencia, ENTEL NO TIENE UN CONVENIO FORMAL CON DOCUMENTO, CON ENDE y ABC para la utilización de su postación y realizar canalización subterránea ó tipo topo con referencia de uso de derecho de vía. Se solicita explicación.	La empresa adjudicada debe realizar todos los trámites para el uso de infraestructura de ENDE, ABC y los Gobiernos Municipales. Este requerimiento está claramente establecido en el TBC.
5. Solicitan mayor tiempo en el sondeo que actualmente es de 15 días.	
STS BOLIVIA LTDA.: Ninguna Consulta.	



TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
TRACTEL SRL.: Ninguna Consulta.	
ABROS TECHNOLOGIES: Ninguna Consulta.	
ARSLAN TELECOMUNICACIONES Ninguna Consulta.	
Adquisiciones y Legal	Se publicará en la página WEB cuánto deberá ser la vigencia de la boleta de garantía en el entendido de que se requerirá un permiso de la ABC y otras entidades.

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]