LICITACIÓN PUBLICA N° 27/2015

"SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS MATERIALES, POSTES, FUSIONES, PRUEBAS Y MEDIDAS ÓPTICAS PROYECTO RN-2015-FMH"

ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

FECHA: 16/03/2015 HORA DE INICIO: 16:15 HORA DE CONCLUSIÓN: 16:50

PARTICIPANTES

POR ENTEL SA.			
Nro.	**NOMBRE**	**UNIDAD**	**FIRMA**
1	Marcos E. Pereira	Profesional Planificación Proyecto Transporte	
2	Percy Velasco	Profesional Planificación Proyecto Transporte	
3	Waldo Rodriguez	Asesor Legal	
4	Wilson Orellana	Subgerente Adquisiciones	
5	Alberto Coronel	Profesional Adquisiciones	

PROVEEDORES				
Nro.	**EMPRESA**	**NOMBRE**	**Teléfono – email**	**FIRMA**
1	STS BOLIVIA LTDA	ANGEL MONTAÑO	70538801 amontano@sts.com.bo	
2	MER TELECOM BOLIVIA SRL	JOHN ROJAS	72152278 john@merbolivia.com	
3	CAHOI SRL	MARITZA ZAMBRANA	78792057 mzamvil@hotmail.com	
4	ABROS TECHNOLOGIES SRL	INDIRA ZAPANA	75800777 indira.zapana@abrostec.com	

TEMAS TRATADOS	ACLARACIÓN/ MODIFICACIÓN
Es posible que Entel otorgue una ampliación al plazo de presentación de propuestas?	Si es posible siempre que sea solicitada con la antelación requerida de 48 horas antes de la fecha de presentación de propuestas, previo análisis conjunta con la unidad solicitante y la existencia de otras empresas que soliciten ampliación, con las justificaciones correspondientes
Utilizan alguna herramienta en especial para el diseño? O todo se hace en Autocad? Nos podrían mandar un ejemplo de mapa?	Se aclara que ENTEL no usa ninguna herramienta especial para el diseño, la empresa adjudicada antes de efectuar los trabajos inherentes a la instalación del cable de fibra óptica debe presentar el plan de tendido utilizando las herramientas que le sean más convenientes. Los documentos As built deben ser presentados en formato AutoCAD digital y físico.
En la página 28 puntos 5.5 se solicita caja de empalme marca PLP. Podríamos ofrecer un producto similar pero de otra marca?	Se aclara que las cajas de empalme ofertadas pueden ser de otra marca, sin embargo estas deben ser similares a las del tipo PLP (Coyote Runt), vale decir equivalentes en características, especificaciones mecánicas, resistividad, seguridad y dimensiones.
Requerimos por favor se aclare el ítem 3.1 provisión y mano de mano de obra plantado de postes de madera tratada, cuál sería el tamaño de poste	Poste longitud de 9m madera tratada.
Pueden otorgarnos la determinación de la ruta para los tramos 1 y 2 con coordenadas georreferénciales esto para correcta evaluación económica de la propuesta.	Se remitirá la información a los correos de los asistentes.
Especificar los materiales que Entel entregara para desarrollar el proyecto.	Entel S.A. Únicamente entregara el cable de fibra óptica
Especificar los materiales que el oferente debe proveer.	Todo especificado en el formulario B2 tramos 1 y 2 de la página 27 del pliego de condiciones.
En la hoja 15 de pliego inciso 5.4 postes de hormigón armado pretensado el requerimiento habla de postes de madera tratada informar de que material serán los postes que se utilizara y quienes los proveerá.	Los postes deben ser provistos por la empresa adjudicada y el material deberá ser de madera tratada pudiendo ser Cuchi, eucalipto tratado u otros.
Formulario B2 en el punto 3.3.1 y la 5.10 se repite por favor cual se deberá cotizar.	La cantidad es de 485 postes, en el punto 3.3.1 hace referencia a la provisión y mano de obra y 5.10 al transporte, en conclusión seria provisión transporte e instalación de 485 poste (cantidad referencial)